	Dauer	Datum Beginn	Datum Ende						2023						2024				2025				2026				2027			2028				
Leistung				ı			п		III		IV			ı	П	Ш	IV	ı	II I	II IV	ı	Ш	III	IV	I	П	Ш	IV	ı	II I	III I	7		
				Jan	Feb	März	Apr	N ai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez																			
Pl anung und Bau Verkehrsanlagen																																		
Lph. 2 Vorplanung Variantenuntersuchung	5 Monate	Nov 22	März 23																															1
Lph. 3 Entwurfsplanung, Lärmschutzgutachten	5 Monate	Jun 23	Okt 23																															
Lph. 4 Genehmigungsplanung Planfeststellung	18 Monate	Nov 23	Mai 25																															
Lph. 5 Ausführungsplanung	3 Monate	Jun 25	Aug 25																															
Ausschreibung /Vergabe	6 Monate	Dez 25	Mai 26																															
Straßenbauarbeiten	18 Monate	Jul 26	Jan 28																															
	Erstellur g städtebauliches Konzept Gerostraße																																	
ÖB: Stadtspaziergänge	3 Monate	Aug 22	14.10.2022																															
Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe	3 Monate	Jun 23	Aug 23																															
Online-Beteiligung zu städtebaulichen Entwürfen,Auswertung	10 Wochen	Sept 23	Mitte Nov.																															
Erstellung finales städtebauliches Konzept Gerostraße	6 Wochen	Nov 23	Dez. 23																															
Beschlussfassung städtebauliches Konzept, Abschlussveranstaltung	6 Wochen	Dez 23	Feb 24																															
						Stac	ltverw	a ltun	g und	Stadtv	erord/	Ineten	versan	nmlun	g																			
Informationsveranstaltung mit Fraktionsvorsitzenden + Mitglieder ASUV (FG		10.05.2023																																
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr		17.05.2023																																
Stadtverordnetenversammlung		31.05.2023																												$\underline{\hspace{1cm}}$		\perp		
							Lan	dscha	aftspfl	egeriso	che Be	egleitp	lanung	g																				
Landschaftspflegerischer Begleitplan	16 Monate	Mai 22	Sept 23																															