

Stadt Brandenburg an der Havel, Klosterstraße 14, 14770 Brandenburg an der Havel

An die Mitglieder der
Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Brandenburg an der Havel

STADT BRANDENBURG AN DER HAVEL
DER OBERBÜRGERMEISTER

AUSKUNFT ERTEILT
Bürgermeister Michael Müller

Dienstszitz im Altstädtischen Rathaus
Altstädtischer Markt 10
14770 Brandenburg an der Havel

Tel.: +49 (0)3381 58 72 00
Fax: +49 (0)3381 58 72 04
E-Mail: buergermeister@
stadt-brandenburg.de

Beantwortung der Anfrage Nr. 157/2022 zur SVV am 29. Juni 2022 – Bearbeitungsstand verkehrliche Baumaßnahmen

DATUM

28. JUNI 2022

UNSER ZEICHEN
SVBRB-157/2022

IHR ZEICHEN/SCHREIBEN VOM

Sehr geehrte Damen und Herren,

die erbetene Beantwortung ist in Tabellenform, analog der Liste aus
der Pressemappe vom Febr. 2022, beigefügt.

Anzumerken ist, dass die gewünschte Auflistung der vielen Projekte
und Maßnahmen die planerischen, finanziellen und rechtlichen Abläufe
und Hintergründe nicht darstellen können.

Aufgrund der Komplexität und Vielschichtigkeit der Themen sind daher
Vorlagen und die Behandlung in den Fachausschüssen weiterhin das
probatere Mittel. Hierdurch werden den Bürgerinnen und Bürgern die
Themen zugänglicher und verständlicher aufbereitet und den
Stadtverordneten eine entsprechende Grundlage für (spätere)
Entscheidungen vorgelegt.

Freundliche Grüße

i. V.

Michael Müller
Bürgermeister

BANKVERBINDUNGEN
Mittelbrandenburgische Sparkasse
IBAN: DE55 1605 0000 3611 6600 26
BIC: WELADED1PMB

Brandenburger Bank
IBAN: DE81 1606 2073 0000 5055 60
BIC: GENODEF1BRB

Postbank Berlin
IBAN: DE65 1001 0010 0651 8191 09
BIC: PBNKDEFF100

Steuernummer: 048/144/00560
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE 13 ZZZ 00000018553

DATENSCHUTZ
Hinweise zur Datenverarbeitung und
zum elektronischen Schriftverkehr:
www.stadt-brandenburg.de/datenschutz

Anlage



Sachstand Baumaßnahmen Fachgruppe 66 - Straßen und Brücken

Stand: Juni 2022

2021	Baumaßnahme	Bearbeitungsstand
1	Brücke im Zuge der B1 über die B102 am Altstädter Bf. (ehem. Brücke des 20. Jahrestages der DDR)	Für den Neubau der Brücke ist ein Planverfahren (Plangenehmigung oder Planfeststellungsverfahren) erforderlich Baulast: Landesbetrieb Straßenwesen Der Stadt Brandenburg ist derzeit keine Zeitschiene bekannt
2	Bau einer Rad-/Gehwegbrücke über den Jacobsgraben zwischen Friesenstraße und ehem. Bushof Bauhofstraße	Fertiggestellt im Mai 2021
3	Beetzsee-Havel-Radweg 2. BA	Fertiggestellt im November 2021
4	Barrierefreie Querung Steinstraße	Fertiggestellt im Juli 2021
5	Sanierung Plauer Brücke (Tragwerk)	Fertigstellung wird für September 2022 erwartet
6	Birkenweg	Fertiggestellt im September 2021
7	Waldbrücke am Krugpark	Fertiggestellt im Oktober 2021
8	Haltestellen Buchenweg	Fertiggestellt im November 2021
9	Ausbau der B 102, 2. BA von Gördenbrücke bis Spittastraße	Fertigstellung der Gesamtmaßnahme August 2022

2021	Baumaßnahme	Bearbeitungsstand
10	Schmöllner Weg	Fertiggestellt im Dezember 2021
11	Beleuchtung FGÜ (insbesondere für eine verbesserte Schulwegsicherung)	FGÜ Sprengelstraße und Rosa-Luxemburg-Allee fertiggestellt (Dezember 2020 und Oktober 2021) FGÜ Wilhelmsdorfer Landstraße in Umsetzung

2022	Vorhaben	Bearbeitungsstand
1	Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan	laufend, sofern Finanzierungsmittel bereitgestellt werden
2	Brücken auf Bundesstraßen	<p><u>Brücke des 20.Jahrestages am Altstadt Bf:</u> Planverfahren erforderlich (siehe Pkt. 1 aus 2021)</p> <p><u>Brücke über die DB einschl. Potsdamer Straße:</u> Planung (ohne Planfeststellungsverfahren) ist durch den Landesbetrieb beauftragt, Vorplanung liegt vor Bau ab 2023, keine neue Zeitschiene bekannt</p>
3	Kostenbeteiligung Ausbau Bundesstraßen	<p><u>2.BA Gördenbrücke bis Fontanestraße / Zanderstraße (Europakurve) ab 06/2020 in Ausführung; Fertigstellung 2.Quartal 2022</u> Fertigstellung Gesamtmaßnahme August 2022</p> <p><u>Planung 3.BA zwischen Havelbrücke und Bauhofstraße läuft, Vorplanung liegt vor</u> Bisher kein neuer Sachstand bekannt</p> <p><u>OU Schmerzke:</u> Bau ab 1.Quartal 2022 bis 2023</p> <p><u>BÜ Beseitigung Wust</u> Derzeit Baufeldfreimachung über vorzeitigen Maßnahmebeginn Geplante Fertigstellung Brückenbauwerk 3. Quartal 2023</p>

2022	Vorhaben	Bearbeitungsstand
		Geplante Fertigstellung Straßenbau 3. Quartal 2024
4	Bau von Fahrradabstellanlagen	Fördermittelantrag in Bearbeitung
5	barrierefreier Ausbau von Bus-Haltestellen	Ausschreibungen von Planungsleistungen für den FM-Antrag sind in Vorbereitung
6	Brücke Nätthewinde	Fertigstellung Mitte August 2022
7	Sanierung Plauer Brücke (Tragwerk)	Fertigstellung wird für September 2022 erwartet
8	Ersatzneubau der Kanalbrücke Bauhofstraße	Voraussichtlicher Bau 2023 - 2025
9	Reko von Lichtsignalanlagen	Trauerberg/Bauhofstraße in 2022/23 Entwurfsplanung ist in Abstimmung
10	Neubau eines FGÜ Ziesarer Landstraße	Hauptausschuss hat im Juni 2022 der Mittelübertragung zugestimmt Planung kann nach Resteübertragung weitergeführt werden Geplante Ausschreibung 4. Quartal 2022
11	Neubau Planebrücke und Verschiebung des Bahnüberganges	Geplante Bauausführung 2023/24 Derzeitig Bearbeitung des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP), als Grundlage für das Genehmigungsverfahren

2022	Vorhaben	Bearbeitungsstand
12	Reko Potsdamer Landstraße (Friedners und Lebenshilfe, Zufahrt zum WG Schützenworth)	Anliegerversammlung ist erfolgt Planung im Ämterumlauf
13	Straßenbeleuchtung	<u>Neue Weinberge:</u> Lichttechnische Berechnung liegt vor Klärung der Grundstücksverhältnisse erforderlich
14	Straßenbeleuchtung	<u>Binsenkute 1. BA:</u> Fertiggestellt im Mai 2022
15	Straßenbau alter Görden	<u>Beethovenstraße:</u> Entwurfsplanung liegt vor Geplanter Baubeginn 2. Quartal 2023
16	Oberflächenbehandlungen	Fortlaufend nach Bedarf
17	Kleine Münzenstraße	außerplanmäßige Mitverlegung Leitungen Dritter und umfangreiche Archäologie voraussichtliche Fertigstellung Oktober 2022
18	Reko und Umbau Neustädtische Fischerstraße, 2. BA	außerplanmäßige Mitverlegung Leitungen Dritter und umfangreiche Archäologie

2022	Vorhaben	Bearbeitungsstand
		voraussichtliche Fertigstellung Oktober 2022
19	Molkenmarkt, 2. BA	Fertiggestellt im März 2022
20	Bau eines Fußgängerüberweges in der Friedrich-Engels-Straße/Einsteinstraße	Geplanter Baubeginn Oktober 2022
21	Verkehrsberuhigung historische Innenstadt	in der Bearbeitung
22	Hauptstraße Pflasterverbesserung	Förderung noch unklar, kein neuer Sachstand
23	Verkehrsberuhigung Altstadt Oberflächenverbesserung	<u>Abschnitt Plauer Straße zwischen Ritterstraße und Altst. Markt:</u> Baubeginn August 2022 <u>Fortführung für Parduin und Kreuzungsbereich Rathenower Str./Bäckerstr./Mühlentorstr./Parduin</u> Ausschreibung Planungsleistungen begonnen
24	Verlängerung Gerostraße, vierarmiger Knotenausbau	Planungsauftrag ist erteilt
25	Erneuerung nördlicher Geh-/Radweg Grillendamm	Geplanter Bau in 2023 nach Fertigstellung Neust. Fischerstraße
26	Ausbau Radweg Plaue-Bensdorf	Bauleistungen durch Landesbetrieb vergeben, Baubeginn Juli 2022

2022	Vorhaben	Bearbeitungsstand
27	Erneuerung Verkehrsrechner	Fördermittelbeantragung in Vorbereitung
28	Reko Bauhofstraße von Kanalbrücke bis Jacobstraße	Planung in 2022/23 Bau in 2024 Umfangreiche Koordinierung mit Leitungsträgern und VBB
29	Barrierefreie Umgestaltung Hohenstücken	1. Teilprojekt abgeschlossen (kleinteilige Maßnahmen in ausgewählten Bereichen) weitere Maßnahmen in Abstimmung
30	SrV System repräsentativer Verkehrsbefragungen	in der Bearbeitung